

COMUNE di RIVALTA di TORINO

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA

ai sensi dell'art. 38 e seguenti della

L.R. 56/1977 e s.m.i.

Zona B 2.5 del PRGC

Progetto di massima opere di urbanizzazione primaria

CRONOPROGRAMMA

Ubicazione dell'intervento: Via Di Vittorio
Riferimenti C.T. / N.C.E.U. Foglio 6 numero 117
Riferimenti P.R.G.C.: B 2.5

Il professionista incaricato
Arch. Valerio Lardone

Il Sindaco Dott. Nicola de Ruggiero

Dirigente Settore Tecnico
Arch. Pietro De Vittorio

Responsabile Unico di Procedimento
Ing. Fabio Ronco

Soggetto Attuatore - C.A.M.S. srl

Opere	Settimane																				Settimane														Totale giorni lavorativi		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1. Allestimento del cantiere																																					
1.1	Posa in opera di baraccamenti e di attrezzature, di recinzioni e di elementi di stabilizzazione																																				5 giorni
2. Scavi																																					
2.1	Opere di scavo, movimento terra per formazione cassonetti stradali																																				20 giorni
2.2	Opere di scavo per formazione collettori fognari																																				10 giorni
2.3	Opere di scavo per formazione cavidotti impianto di illuminazione stradale.																																				25 giorni
3. Posa sottoservizi																																					
3.1	Opere per formazione collettori fognari, collegamento dei collettori in progetto con quelli esistenti																																				15 giorni
3.2	Posa in opera di tubazioni e cavidotti illuminazione pubblica																																				45 giorni
4. Realizzazione strade																																					
4.1	Realizzazione opere stradali (sottofondi e asfaltature) e marciapiedi																																				35 giorni
5. Impianto di illuminazione stradale																																					
5.1	Posa di cavi in cavidotti, fornitura e posa in opera dei pali e delle lampade, collegamenti e messa in funzione impianto																																				45 giorni
6. Opere di finitura																																					
6.1	Opere connesse alla realizzazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale																																				5 giorni
6.2	Realizzazione aree verdi e piantumazione alberi ed Arredo Urbano																																				
6.3	Smobilizzazione e sgombero del cantiere																																				10 giorni

Totale giorni effettivi di lavoro compreso sovrapposti 215 giorni

TOTALE GIORNI / MESI LAVORATIVI di consecutivi calendario 160 giorni
5,3 mesi

TOTALE GIORNI LAVORATIVI CONSECUTIVI = 160 gg (32 settimane, 5,3 mesi)

Data: 05/04/2019 Tavola: Cronoprogramma Scala: Aggiornamento: .