

**REGIONE PIEMONTE**  
**CITTA' DI RIVALTA DI TORINO**

**(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)**

**SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELL'ASTA DEL**  
**TORRENTE SANGONE:**  
**DISALVEI E CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI DIFESA**  
**ESISTENTE IN SPONDA DX ZONA COTTINO /ZONA**  
**INDUSTRIALE DI BRUINO**

**(CUP: B65B18014880002)**

**INTERVENTO B1 – 1° LOTTO**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: € 209.000,00**

**9) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Torino, 03/04/2019

**IL PROGETTISTA:**


Ing. Giuseppe MANZONE  
Corso Galileo Ferraris n° 132  
10129 - TORINO  
Tel. 011/53.35.12  
E-Mail: [info@studiomanzone.it](mailto:info@studiomanzone.it)  
PEC: [giuseppe.manzone2@ingpec.eu](mailto:giuseppe.manzone2@ingpec.eu)



DURATA (gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg
---------	------	----------	--------	------	-----------

1	A	Consegna dei lavori	01/05/2019	02/05/2019	1
2	B	Preparazione cantiere	02/05/2019	06/05/2019	4
3	C	Decespugliamenti e taglio vegetazione	06/05/2019	11/05/2019	5
4	D	Disalvei e scavi di sbancamento	11/05/2019	18/05/2019	7
5	E	Scavi a sezione obbligata	18/05/2019	02/06/2019	15
6	F	Realizzazione di fondazione in massi	20/05/2019	04/06/2019	15
7	G	realizzazione di taglione in c.a.	20/05/2019	04/06/2019	15
8	H	ricostruzione difesa in massi	25/05/2019	09/06/2019	15
9	I	Pulizie e smobilizzo	09/06/2019	11/06/2019	2
9	L	Fine lavori	11/06/2019	12/06/2019	1



Inizio dei lavori  
0 gg

Fine lavori  
42 gg

TC 42 gg.

naturali consecutivi