

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE

del Dirigente del

SETTORE TECNICO

N. 123

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DEL PARCO ALTO DEL CASTELLO DEGLI ORSINI. M2C4I2.2 PNRR. CIG: 9262532336 CUP: B62C20000240005. APPROVAZIONE MODIFICHE DEL CONTRATTO.

Il giorno 14/03/2023 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 11/04/2023 al 26/04/2023.

Oggetto: LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DEL PARCO ALTO DEL CASTELLO DEGLI ORSINI. M2C4I2.2 PNRR. CIG: 9262532336 CUP: B62C20000240005. APPROVAZIONE MODIFICHE DEL CONTRATTO.

IL DIRIGENTE DEL Settore Tecnico

Premesso che:

- l'intervento di *"restauro e messa in sicurezza del muro di cinta del parco alto del Castello degli Orsini - I Lotto Funzionale"* identificato con codice CUP: B62C20000240005 è cofinanziato per un importo di Euro 260.000,00 con le risorse afferenti alle misure di cui all'art. 1, co. 29 e ss. L. 160/2019, confluite nella **Missione 2, Componente 4 Investimento 2.2 "Tutela del territorio e della risorsa idrica"** del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR;

- con la determinazione a contrarre n. 335 del 06.06.2022, sono state accertate:

- ✓ la risoluzione in danno, con D.D. n. 237 del 04.05.2022 del contratto Rep. n. 999/I sottoscritto in data 21.12.2021 tra questa Amministrazione e l'impresa HABITAT & HOUSE S.R.L. con sede a Aversa (CE) in Via Vito da Jasi n. 35 - 81031, P.I. n. 06495791219 per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali relativi ai lavori di restauro e messa in sicurezza del muro di cinta del Parco Alto del Castello degli Orsini - I Lotto funzionale;
- ✓ la conclamata urgenza di avviare una nuova procedura di gara per l'appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto ad operatore economico qualificato secondo la vigente normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, tenuto conto che l'intervento è cofinanziato nella misura di Euro 260.000,00 con risorse statali di cui al comma 29 dell'art. 1 L. n. 160/2019;
- ✓ la convenienza ad indire la nuova procedura negoziata sulla base del progetto esecutivo validato ed approvato con la deliberazione di G.C. n. 124 del 13.07.2021, redatto dallo Studio Associato Archiloco con sede a Torino in Via Poalo Sacchi n. 40, che prevede un importo lavori a base d'asta a misura di **Euro 385.613,14** di cui Euro 39.383,86 per oneri aggiuntivi della sicurezza, con esplicita previsione nei documenti di gara della clausola di revisione prezzi di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29 D.L. n. 4/2022;
- ✓ in conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Decreto Ristori D.L. 4/2022 rubricato *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"* nella lettera di invito inviata in data 06.06.2022 a 10 (dieci) operatori economici selezionati dall'elenco dei 63 operatori idonei che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla procedura, è prevista la clausola di revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

- con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 373 del 23.06.2022 i lavori di *"restauro e messa in sicurezza del muro di cinta del Parco Alto del Castello degli Orsini - I Lotto funzionale"*, di cui alla procedura di gara identificata con numero CIG: 9262532336 e codice CUP: B62C20000240005, sono stati affidati alla ditta Ottaviano Conservazione e Restauro Opere d'Arte S.r.l. con sede a Torino (TO) in C.so Luigi Einaudi n. 18 - P.I. n. 08508160010 per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta offerto del 22,29%, di Euro 308.438,63, di cui Euro

39.383,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con conseguente rideterminazione del quadro economico;

- in data 03.08.2022 è stato stipulato il contratto Rep.rio 1008/I con l'Impresa Ottaviano Conservazione e Restauro Opere d'Arte S.r.l., per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto del 22,29%, ammontante ad Euro 308.438,63 di cui Euro 39.383,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- i lavori sono iniziati in data 04.08.2022, come da apposito verbale di consegna;

Rilevato che il DL, durante il corso dei lavori, ha inviato al RUP apposita relazione di proposta di modifica del contratto ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, con la quale il RUP stesso ha accertato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 149 c. 2 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. per una variante in corso d'opera resasi necessaria posta la natura e la specificità di beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti impreveduti o imprevedibili nella fase progettuale e per adeguare l'impostazione progettuale per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

Vista pertanto la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Laura Porporato di ARCHILOCO studio associato, con sede a Torino (TO) in Via Paolo Sacchi n. 40, pervenuto a questo Ente in data 28.02.2022. ns prot. n. 6796/72, composta dai seguenti elaborati:

- All. 1: Relazione tecnico-economica
- All. 2: Computo Metrico Estimativo
- All. 3: Schema atto di sottomissione e
- All. 4: Verbale di concordamento nuovi prezzi
- All. 5: Quadro di raffronto
- All. 6: Elaborati grafici: Tav. A01: Planimetria e prospetti
Tav. A03: Interventi sulla citroniera
Tav. A04: Uscita verso il parco basso
Quaderno A3 particolari costruttivi

ed ammontante a netti Euro 56.796,14 oltre IVA 10%, su cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato l'autorizzazione prot. n. 3589-P del 24.02.2023, acquisita al protocollo di questo Ente in data 27.02.2023 con n. 6544;

Constatato che:

- i prezzi unitari indicati nella perizia sono quelli contrattuali, fatta eccezione per n. 26 nuovi prezzi unitari definiti nel verbale di concordamento nuovi prezzi unitari, sottoscritto dall'impresa appaltatrice;

- lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto anche dall'impresa appaltatrice, comporta l'accettazione ad eseguire nuovi lavori per un importo netto di Euro 56.796,14 oltre IVA, pari ad un aumento percentuale dell'importo contrattuale del 18,41%;

Vista altresì la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ex art. 106 c. 1 lett. a) D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., in adempimento alla clausola di revisione prezzi citata in premessa e di cui all'art. 29 del Decreto Ristori D.L. 4/2022 redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Laura Porporato di ARCHILOCO studio associato, con sede a Torino (TO) in Via Paolo Sacchi n. 40, pervenuto a questo Ente in data 28.02.2022. ns prot. n. 6796/72, composta dai seguenti elaborati:

- All. 1: Relazione tecnico-economica

All. 2: Computo Metrico Estimativo
All. 3: Schema atto di sottomissione e

ed ammontante a netti Euro 33.514,10 di cui Euro 10.876,34 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%;

Ritenuto pertanto necessario procedere:

✓ all'impegno del costo aggiuntivo dell'intervento afferente alla modifica del contratto ex art. 149 comma 2 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., ammontante complessivamente ad Euro 62.475,75 IVA compresa attingendo dalle somme accantonate nel quadro economico per gli imprevisti;

✓ all'impegno di Euro 1.461,75 relativo all'incentivo per funzioni tecniche attingendo dalle somme accantonate nel quadro economico per gli imprevisti;

✓ all'impegno della somma di Euro 36.865,51 destinata a fronteggiare il caro materiali secondo le disposizioni dell'art. 29 del Decreto Ristori D.L. 4/2022 attingendo dalle risorse finanziarie all'uopo stanziato con la D.D. n. 900 del 22.12.2022 nonché dalle somme accantonate nel quadro economico per gli imprevisti;

Tenuto conto altresì che:

- con D.D. n. 53 del 06.02.2023 sono state affidate ad ARCHILOCO studio associato, con sede a Torino (TO) in Via Paolo Sacchi n. 40, le prestazioni professionali connesse alla redazione della variante in corso d'opera ex art. 149 c. 2 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. nonché la revisione prezzi citata in premessa e in modifica del contratto ex art. 106 c. 1 lett. a) D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. in adempimento a quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Ristori D.L. 4/2022 e che costituiscono un "quid novi" rispetto alle prestazioni contemplate nel citato contratto d'appalto stipulato in data 26.01.2021 Rep.rio n. 2671/III, per un importo complessivo Euro 21.500,79 oneri previdenziali ed IVA compresi;

- con D.D. n. 58 del 14.02.2022 è stata affidata la prestazione di sondaggio, monitoraggio e sorveglianza archeologica in corso d'opera ai lavori di scavo previsti nell'ambito del lavoro pubblico sottoposto a regime di tutela di "restauro e messa in sicurezza del muro di cinta del parco alto del Castello degli Orsini", allo Studio Marco Subbrizio con sede a Torino in Via Polonghera n. 7 impegnando la relativa spesa di Euro 2.064,24 IVA compresa;

- con D.D. n. 58 del 14.02.2022 è stata affidata la prestazione di definizione e pulizia dei sondaggi per il riconoscimento delle strutture emerse con produzione della relativa documentazione di cantiere e della successiva documentazione scientifica, nell'ambito dei lavori in oggetto, allo Studio Marco Subbrizio con sede a Torino in Via Polonghera n. 7 per l'importo complessivo di Euro 5.504,64 IVA compresa;

Dato atto che per quanto sopra il quadro economico di spesa e di raffronto risulta così rideterminato, anche a seguito dell'aggiornamento delle somme a disposizione della S.A. sulla base delle spese effettivamente impegnate e sostenute:

	PROGETTO	Q.E. RIDEFINITO DOPO AFFIDAMENTO Ribasso del 22,29%	VARIANTE IN C.SO D'OPERA ex art. 149 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.	VARIANTE IN C.SO D'OPERA ex art. 149 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. con ribasso del 22,29%	MODIFICA DEL CONTRATTO ex art. 106 c. 1 lett. a) D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.	MODIFICA DEL CONTRATTO ex art. 106 c. 1 lett. a) D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.	MODIFICA DEL CONTRATTO ex art. 106 c. 1 lett. a) D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. con ribasso del 22,29%, deduzione alea 10% e in misura del 50%	Q.E. RIDEFINITO Ribasso del 22,29%
A)	Lavori							
	importo lavori soggetti a ribasso	346.229,28		73.087,30		64.735,72		
	importo lavori al netto del ribasso		269.054,77		56.796,14		22.637,76	348.488,67
	oneri sicurezza	39.383,86	39.383,86			24.169,64	10.876,34	50.260,20
	TOTALE LAVORI	385.613,14	308.438,63	73.087,30	56.796,14	64.735,72	33.514,10	398.748,87
B)	Somme a disposizione:							
b.1)	Allacciamenti e spostamento sottoservizi (IVA inclusa)	3.000,00	3.000,00					0,00
b.2)	Spese tecniche, compresa CNPAIA	51.245,38	51.245,38					68.868,98
b.3)	Incentivo ex art. 113 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.	7.712,26	7.712,26					9.174,01
b.4)	Sondaggio preventivo archeologico, assistenza archeologica	5.000,00	5.000,00					7.568,88
b.5)	Tassa Anac 1a procedura	225,00	225,00					225,00
b.6)	Tassa Anac 2a procedura	-	225,00					225,00
b.7)	IVA 10% sui lavori	38.561,31	30.843,86					39.874,89
b.8)	IVA 22% su spese tecniche	11.273,98	11.273,98					15.151,18
b.9)	Collaudo statico (INARCASSA ed IVA inclusi)	4.000,00	4.000,00					-
b.10)	Revisione prezzi ex art. 29 D.L. n. 4/2022	-	30.000,00					-
b.11)	Fondo per accordi bonari	7.712,26	7.712,26					-
b.12)	Imprevisti ed arrotondamento	10.656,67	95.323,63					15.163,19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	139.386,86	246.561,37					156.251,13
	TOTALE A) + B)	525.000,00	555.000,00					555.000,00

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento è l'arch. Rosanna Bergese, Funzionario P.O. del Settore Tecnico - Servizi Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Rivalta di Torino;

- per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ex art. 6 bis l. 241/1990 in capo a chi adotta l'atto;

- l'ufficio competente provvederà alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice prima di ogni pagamento;

- all'impresa affidataria è stata richiesta la sottoscrizione della clausola risolutiva di presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento del Comune di Rivalta di Torino, del "Patto d'integrità" adottato dal Comune di Rivalta di Torino nonché la dichiarazione ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter del D. Leg.vo 165/01 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 (*pantouflage*);

- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 L. 136/2010 l'affidatario ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni configura una clausola risolutiva espressa del contratto;

- i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale;

Visti:

- le normative vigenti in materia ed in particolare il D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.;
- gli articoli 107, 153 c. 5, 163, 183 e 191 del D. Leg.vo 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Rivalta di Torino;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Rivalta di Torino;
- le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- il Codice di comportamento ed il Patto d'integrità adottati dal Comune di Rivalta di Torino;
- il D. Leg.vo 118/2011 e s.m.i.;
- la deliberazione consiliare n. 21 del 10.03.2022 di approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione consiliare n. 22 del 10.03.2022 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 10.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 ed assegnati i budget ai Dirigenti di Settore;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente Settore Tecnico Arch. Pietro De Vittorio in base a specifica delega dirigenziale in materia conferita con provvedimento sindacale n. 21 del 08.10.2021, ai sensi dell'art. 107 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Laura Porporato di ARCHILOCO studio associato, con sede a Torino (TO) in Via Paolo Sacchi n. 40, pervenuto a questo Ente in data 28.02.2022. ns prot. n. 6796/72, composta dai seguenti elaborati:

All. 1: Relazione tecnico-economica

All. 2: Computo Metrico Estimativo

All. 3: Schema atto di sottomissione e

All. 4: Verbale di concordamento nuovi prezzi

All. 5: Quadro di raffronto

All. 6: Elaborati grafici: Tav. A01: Planimetria e prospetti

Tav. A03: Interventi sulla citroniera

Tav. A04: Uscita verso il parco basso

Quaderno A3 particolari costruttivi

ed ammontante a netti Euro 56.796,14 oltre IVA 10%;

- di approvare la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia ex art. 106 c. 1 lett. a) D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i., in adempimento alla clausola di revisione prezzi citata in premessa e di cui all'art. 29 del Decreto Ristori D.L. 4/2022 redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Laura Porporato di ARCHILOCO studio associato, con sede a Torino (TO) in Via Paolo Sacchi n. 40, pervenuto a questo Ente in data 28.02.2022. ns prot. n. 6796/72, composta dai seguenti elaborati:

- All. 1: Relazione tecnico-economica
All. 2: Computo Metrico Estimativo
All. 3: Schema atto di sottomissione e

ed ammontante a netti Euro 33.514,10 di cui Euro 10.876,34 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%;

- di rideterminare per le ragioni sovraesposte il quadro economico complessivo di spesa dell'intervento nel seguente modo:

	PROGETTO	Q.E. RIDEFINITO DOPO AFFIDAMENTO Ribasso del 22,29%	VARIANTE IN C.SO D'OPERA ex art. 149 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.	VARIANTE IN C.SO D'OPERA ex art. 149 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. con ribasso del 22,29%	MODIFICA DEL CONTRATTO ex art. 106 c. 1 lett. a) D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.	MODIFICA DEL CONTRATTO ex art. 106 c. 1 lett. a) D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. con ribasso del 22,29%, deduzione alea 10% e in misura del 50%	Q.E. RIDEFINITO Ribasso del 22,29%
A)	Lavori						
	importo lavori soggetti a ribasso	346.229,28		73.087,30		64.735,72	
	importo lavori al netto del ribasso		269.054,77		56.796,14	22.637,76	348.488,67
	oneri sicurezza	39.383,86	39.383,86		24.169,64	10.876,34	50.260,20
	TOTALE LAVORI	385.613,14	308.438,63	73.087,30	56.796,14	64.735,72	33.514,10
B)	Somme a disposizione:						
b.1)	Allacciamenti e spostamento sottoservizi (IVA inclusa)	3.000,00	3.000,00				0,00
b.2)	Spese tecniche, compresa CNPAIA	51.245,38	51.245,38				68.868,98
b.3)	Incentivo ex art. 113 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.	7.712,26	7.712,26				9.174,01
b.4)	Sondaggio preventivo archeologico, assistenza archeologica	5.000,00	5.000,00				7.568,88
b.5)	Tassa Anac 1a procedura	225,00	225,00				225,00
b.6)	Tassa Anac 2a procedura	-	225,00				225,00
b.7)	IVA 10% sui lavori	38.561,31	30.843,86				39.874,89
b.8)	IVA 22% su spese tecniche	11.273,98	11.273,98				15.151,18
b.9)	Collaudo statico (INARCASSA ed IVA inclusi)	4.000,00	4.000,00				-
b.10)	Revisione prezzi ex art. 29 D.L. n. 4/2022	-	30.000,00				-
b.11)	Fondo per accordi bonari	7.712,26	7.712,26				-
b.12)	Imprevisti ed arrotondamento	10.656,67	95.323,63				15.163,19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	139.386,86	246.561,37				156.251,13

TOTALE A) + B)	525.000,00	555.000,00				555.000,00
-----------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------

- di riconoscere che il costo aggiuntivo dell'intervento afferente
 - ✓ alle modifiche del contratto sottoscritto con l'impresa Ottaviano Conservazione e Restauro Opere d'Arte S.r.l., ammontanti complessivamente ad Euro 99.341,26 IVA compresa, rientra nel quadro economico dell'intervento di cui all'impegno assunto con D.D. n. 52 del 06.02.2023 ed in particolare sul Bilancio 2023-FPV al cap. 15108900 Imp. 302;
 - ✓ alla somma di Euro 1.461,75 relativo all'incentivo per funzioni tecniche rientra nel quadro economico dell'intervento di cui all'impegno assunto con D.D. n. 52 del 06.02.2023 ed in particolare sul Bilancio 2023-FPV al cap. 15108900 Imp. 302;

- di dare atto altresì che:
 - ✓ ai sensi dell'art. 31 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. è stato individuato quale RUP l'Arch. Rosanna Bergese, Funzionario P.O. Servizi Lavori Pubblici e Tutela Ambientale;
 - ✓ per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ex art. 6 bis l. 241/1990 in capo a chi adotta l'atto;
 - ✓ l'ufficio competente provvederà alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice prima di ogni pagamento;
 - ✓ all'impresa affidataria è stata richiesta la sottoscrizione della clausola risolutiva di presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento del Comune di Rivalta di Torino, del "Patto d'integrità" adottato dal Comune di Rivalta di Torino nonché la dichiarazione ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter del D. Leg.vo 165/01 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 (*pantouflage*);
 - ✓ ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 L. 136/2010 l'affidatario ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni configura una clausola risolutiva espressa del contratto;
 - ✓ i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

De Vittorio Pietro in data 14/03/2023



Determinazione Settore Tecnico nr.123 del 14/03/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 302/0	Data: 22/12/2022	Importo: 130.000,00
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2023 302/4	Data: 09/03/2023	Importo: 99.341,26
Oggetto:	PNRR - M2 - C4 INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZ. DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - OTTAVIANO mod.contr..- CUP: B62C20000240005- LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA PARCO ALTO DEL CASTELLO I LOTTO			
Capitolo:	2023 15108900	PNRR - M2 - C4 INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA -CUP: B62C20000240005 LAVORI DI		
Codice bilancio:	5.01.2.0202	C.I.G.: 9262532336	SIOPE: 2.02.01.10.999	
Piano dei conti f.: 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.				
Beneficiario: 0008003 - OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE D ARTE S.R.L.				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 302/0	Data: 22/12/2022	Importo: 130.000,00
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2023 302/5	Data: 09/03/2023	Importo: 1.461,75
Oggetto:	PNRR - M2 - C4 INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZ. DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - personale comunale - incentiv- CUP: B62C20000240005- LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA PARCO ALTO DEL CASTELLO I LOTTO			
Capitolo:	2023 15108900	PNRR - M2 - C4 INV. 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA -CUP: B62C20000240005 LAVORI DI		
Codice bilancio:	5.01.2.0202	C.I.G.: 9262532336	SIOPE: 2.02.01.10.999	
Piano dei conti f.: 2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.				
Beneficiario: 0000332 - PERSONALE UTC 00047				

RIVALTA DI TORINO li, 15/03/2023

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

SALERNO TONINO in data 16/03/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario